


«Согласовано»

Начальник отдела вневедомственной охраны по Заокскому району - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области»



Ю.Ф. Зайкина

«Согласовано»

Начальник Зареченского отдела филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии по Тульской области

В.В. Климов

«Утверждаю»

Заведующая МДКОУ Заокский детский сад № 1



АКТ

обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта

п. Заокский

« » февраля 2019 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Заведующей МДКОУ Заокский детский сад № 1 Сурнычевой А.И.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

представителя отдела вневедомственной охраны (далее «ПВО ВНГ РФ»):

Инженера группы организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности Отдела вневедомственной охраны по Заокскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области» Чернышова Н.А.,

(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)

представителя обслуживающей организации:

Ведущего инженера Зареченского отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Тульской области Орлова А.В.,

(должность представителя и наименование организации)

произвели обследование объекта «Заказчика»:

Муниципальное дошкольное казенное образовательное учреждение Заокский детский сад №1

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: п. Заокский, проезд Саши Чекалина, д.19.

(адрес объекта)

оборудованного средствами

тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО №1 Отдела вневедомственной охраны по Заокскому району - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области».

(наименование подразделения вневедомственной охраны)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО

Класс объекта: А-3. (согласно Методическим рекомендациям Р 063-2017 Росгвардии РФ).

Краткая характеристика объекта:

Объект представляет собой двухэтажное здание капитальной постройки. В здании имеются 7 входов-выходов, 2 основных входа-выхода оснащены наружными металлическими дверями, опирающимися на электромагнитные замки, с домофоном, с внутренней стороны дополнительно оборудованы задвижками. Наружные двери пяти входов-выходов металлические с одним врезным замком каждая защиты и внутренними задвижками.

Проходы не захлаплены. Ворота и калитка выполнены из сетки-рабицы в металлическом каркасе и опираются на навесной замок. Ограждение имеет лазы и проломы.

Указывается категория объекта: этажность; материал стен; пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технических этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:

Двери входные металлические двустворчатые, толщина полотна 70 мм, оборудованы одним взрывозащитным замком и горизонтальной задвижкой (по 2 классу защиты). Помещение, в котором находится кнопка тревожной сигнализации представляет собой коридор на первом этаже здания. Окна отсутствуют. Покрытие пола и потолка бетонное (по 2 классу защиты). Инженерно-техническая укрепленность объекта требованиям методических рекомендаций «Обследование объектов, охраняемых, или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» ФКУ «НИЦ» «Охрана» Росгвардии, 2017, для категории объекта А-3 соответствует.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

№ п/п	Наименование ТСО	Год ввода в эксплуатацию	Год окончания эксплуатации, согласно паспорта изделия	Заключение
1.	ПКП «БРО 4 GSM»	2016	2024	
2.	«Скат 1200»	2013	2021	
3	КНФ - 1	2013	2024	

Установлена кнопка экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО № 1 ОВО по Заокскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» через «БРО – 4 GSM». Персонал МДКОУ работоспособность кнопки периодически проверяет. Охранная сигнализация на объекте в целом отсутствует. Видеонаблюдение осуществляется при помощи 12 видеокамер: 8 камер выведены на территорию, 3 камеры выведены на лестничные пролеты внутри здания. 1 камера выведена на подвал, расположенный также внутри здания. Видеоархив обновляется через 30 дней.

(указываются места блокировки и тип извещателей, места установки и тип оконечного устройства, а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО:

Технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2013 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном/ не исправном)

Вывод комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует, предъявленным требованиям
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

1. Обо всех изменениях лиц, имеющих право на проверку КТС, незамедлительно сообщать на ПЦО ОВО.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Ежедневно проверять работоспособность средств ТС с ПЦО.
Срок: постоянно.

3. Решить вопрос по установлению на ТСО источника резервного электропитания большой емкости, в связи с частым отключениями электроэнергии в п. Заокский.

Срок: 2 месяца с момента выделения лимитов бюджетных обязательств.

Примечания:

Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в трех экземплярах.


2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:


_____ / А.И. Сурнычева/


_____ / Н.А.Чернышов /

_____ / А.В. Орлов/